



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución:

Ayuntamiento Altamira

Capítulo:

7002

Fecha:

17/1/2023

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Ejecutado en el período diciembre 2023	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Construccion de Mirador en el Pley Viejo, zona urbana , Altamira	17/9/2023	25/1/2023	500,000.00	499,320.00	0.00	680.00	
			500,000.00	499,320.00	0.00	680.00	