

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7002**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			2,416,200.00	0.00	0.00	0.00	2,416,200.00	-1,445,400.00	970,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,800.00
01	0051			APLICACION CAPA DE HORMIGON EN EL JAMO POR LA PELUQUERIA	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			APLICACION CAPA DE HORMIGON BAJABONICO ARRIBA POR LA INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO		2	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			APLICACION CAPA DE HORMIGON LOS MIESES, PALMAR GRANDE - PPM	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0054			APLICACION CAPA DE HORMIGON, EL GUAYABO #1 - PPM	X	2	90,800.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00
01	0055			APLICACION CAPA DE HORMIGON EN LA CHIA VIEJA, SUBIDA DEL RIO	X	2	470,400.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			APLICACION CAPA DE HORMIGON, CAMINO LOS FRIAS - PPM	X	2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CAMINO LA VEREDA-PPM	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058			APLICACION CAPA DE HORMIGON, EL GUAYABO #2 - PPM	X	2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			3,915,276.00	0.00	0.00	0.00	3,915,276.00	0.00	3,915,276.00	930,067.50	1,178,262.50	2,108,330.00	0.00	2,108,330.00	1,806,946.00
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES SECCION LOS LLANOS E HIGUERO		2	1,010,147.00	0.00	0.00	0.00	1,010,147.00	0.00	1,010,147.00	400,515.00	190,682.50	591,197.50	0.00	591,197.50	418,949.50
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA SECCION QUEBRADA HONDA-PALMAR GRANDE		2	610,147.00	0.00	0.00	0.00	610,147.00	0.00	610,147.00	107,020.00	143,137.50	250,157.50	0.00	250,157.50	359,989.50
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA SECCION EL MAMEY Y LA ESCALERA		2	510,147.00	0.00	0.00	0.00	510,147.00	0.00	510,147.00	69,752.50	198,700.00	268,452.50	0.00	268,452.50	241,694.50

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7002**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS CARRETEROS Y CALLES DE CIUDAD DE ALTAMIRA		2	1,189,835.00	0.00	0.00	0.00	1,189,835.00	0.00	1,189,835.00	352,780.00	570,742.50	923,522.50	0.00	923,522.50	266,312.50
02	0055			MANTENIMIENTO REDUCTORES DE VELOCIDAD VIAL (POLICIA ACOSTADO)		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
02	0056			REPARACION CAPA HORMIGON ARMADO Y BARANDAS, LOS RIELES - PPM	X	2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
02	0057			REPARACION CAPA DE HORMIGON EN EL CALLEJON LA YAGUITA - PPM	X	2	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-46,216.00	153,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,784.00
04	0051			REPARACION EN LAS DISTINTAS CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-46,216.00	153,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,784.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS PINOS - PPM	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0051			ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	170,810.08	28,485.92	199,296.00	0.00	199,296.00	700,704.00
11	0051			CONSTRUCCION DISTINTIVO O ENTRADA DEL MUNICIPIO CON ADECUACION DEL ENTORNO		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052			EMBELLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICAS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	170,810.08	28,485.92	199,296.00	0.00	199,296.00	704.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	49,000.00	112,974.75	161,974.75	0.00	161,974.75	138,025.25
14	0051			REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	49,000.00	112,974.75	161,974.75	0.00	161,974.75	138,025.25
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	43,200.00	39,315.00	82,515.00	0.00	82,515.00	267,485.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7002**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO LA CHINA		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	43,200.00	39,315.00	82,515.00	0.00	82,515.00	267,485.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	42,811.75	65,128.25	107,940.00	0.00	107,940.00	592,060.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ALTAMIRA		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	42,811.75	65,128.25	107,940.00	0.00	107,940.00	592,060.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA ZONA URBANA		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			ILUMINACION DE AREAS PUBLICAS EN DISTINTAS ZONAS DE ALTAMIRA		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	251,419.00	60,324.60	311,743.60	0.00	311,743.60	183,256.40
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN RINCON BAJABONICO ARRIBA-PPM	X	2	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	251,419.00	60,324.60	311,743.60	0.00	311,743.60	3,256.40
24	0052			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL CAMINO PALMA PICADA, LOS LLANOS - PPM	X	2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
<b>Total General RD\$</b>							9,751,476.00	0.00	0.00	0.00	9,751,476.00	-1,541,616.00	8,209,860.00	1,487,308.33	1,484,491.02	2,971,799.35	0.00	2,971,799.35	5,238,060.65

Preparado por

Revisado por

Aprobado por